


Prevenzione incendi sui cantieri


Lista di controllo per il superiore

Incollaggio a caldo / saldatura / asciugatura con fiamma libera




Eseguito

Nel caso di superfici combustibili non predispongo possibilmente alcuna tecnica di lavoro con un aumentato pericolo di incendio (nessuna fiamma libera/aperta).




Eseguito

Metto a disposizione gli estintori portatili prescritti (per ogni gruppo di lavoro almeno 1 × 12 kg o 2 × 6 kg di agente estinguente).




Eseguito

Informo i collaboratori sulle distanze di sicurezza da rispettare e ne controllo la rispettiva ottemperanza.



Eseguito

Provvedo per l'attuazione delle misure di protezione temporanee, con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) o l'utilizzo di gel antincendio.



Eseguito

Provvedo che, dopo la conclusione dei lavori con fiamme libere nel settore delle parti della costruzione combustibili, vengano messe in atto le misure di autocontrollo (impiego della termocamera o intervento della guardia del fuoco).

Prevenzione incendi sui cantieri

Lista di controllo per il dipendente

Incollaggio a caldo / saldatura / asciugatura con fiamma libera



Eseguito

Nel caso di superfici combustibili rinuncio possibilmente alle tecniche di lavoro con un aumentato pericolo di incendio (nessuna fiamma libera/aperta).



Eseguito

Metto in atto le misure di protezione temporanee, predisposte o altrimenti richieste, con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) o con l'utilizzo di gel antincendio.



Eseguito

Sono in grado di raggiungere in modo rapido e senza ostacoli gli estintori portatili e so come si usano.



Eseguito

Conosco le distanze di sicurezza necessarie durante il lavoro con le fiamme libere e le rispetto.



Eseguito

Dopo l'ultimazione dei lavori con fiamma libera, controllo che sul posto di lavoro e nell'ambiente circostante non siano presenti materiale riscaldato, odore di bruciato, punti con materiale incandescente e piccoli nidi d'incendio.